

Nr. crt.	Contract/Componenta	Valoare estimată publicată/ care va fi publicată (lei fără TVA)	Valoare contractată (lei fără TVA)	Tip contract	Data publicării anunțului de participare conform Contract de finanțare*	Data publicării anunțului de participare	Număr anunț de participare	Data semnării contract / Data estimării semnării contract	Denumire contractor	Data Ordine de începere	Data finalizării contract (conform contract / estimat) cu PND	Piață efectuată de Beneficiar către contractori cumulat la zi (lei fără TVA)	Piață efectuată de Beneficiar către contractori în luna anterioară raportării (lei fără TVA)	Piață efectuată de Beneficiar către contractori în luna raportării (lei fără TVA)	Sume facturate și neplătite (lei fără TVA)	Valoare cerută la rambursare de Beneficiar - cumulat (FC/FEDR+BS+BL) (lei fără TVA)	Valoare ce va fi solicitată la rambursare de Beneficiar în luna curentă (FC/FEDR+BS+BL) (lei fără TVA)	Valoare ce va fi solicitată la rambursare de Beneficiar în luna ulterioară raportării (FC/FEDR+BS+BL) (lei fără TVA)	Stadiu fizic programat inițial (ianuarie 2016) (%)	Progres fizic aferent lunii curente (ianuarie 2016) (%)	Stadiu fizic cumulat (sf. lunii ianuarie 2016) (%)	Intârzieri/probleme/observații în perioada procedurii de achiziție publică
1	CS1 - Aplicatia la Fondul de Coeziune si documente suport (SF, EIA, ACB, Strategia nămolului, Descărcările industriale, Analiza instituțională) Acord cadru nr. 3029 / 2010	2.766.626,00	2.534.922,00	Contract servicii	Aprilie 2010	Martie 2010	Nr. 95231/03.03.2010	Iunie 2010	Asocierea formată din SC BDO AUDIT SRL și Universitatea Tehnică de Construcții București	Iunie 2010	30 Decembrie 2011	2.534.922,00	0,00	0,00	0,00	2.534.922,00	0,00	0,00	-	-	100%	** Procedura a fost anulată la data 22.03.2010. Procedură reluată: Tipul procedurii - Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
2	CS2 - Asistență tehnică pentru managementul proiectului Contract nr. 218 / 10.07.2012	20.831.888,00	19.839.750,00	Contract servicii	Decembrie 2011	29 Decembrie 2011	Nr. 132431/29.12.2011	10 Iulie 2012	Asocierea AECOM Ingineria SRL (lider de asociere), Teamnet International și Cinnamon Project	07 August 2012	30 Iunie 2016	17.570.985,83	0,00	0,00	0,00	17.570.985,83	0,00	0,00	-	-	94,96%	-
3	CS3 - Supervizarea lucrărilor pentru proiectul "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș" Contract nr. 320 / 24.06.2012	16.994.314,00	16.282.152,00	Contract servicii	Februarie 2012	03 Februarie 2012	Nr. 132878/03.02.2012	24 Septembrie 2012	Asocierea EPTISA Romania (lider), Eptisa Servicios de Ingeniería S.L.	01 Octombrie 2012	30 Iunie 2016	11.961.656,00	0,00	0,00	0,00	11.961.656,00	0,00	0,00	-	-	79,38%	-
4	CS4 - Servicii de proiectare și Asistența tehnică pentru Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și rețelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti LOT 1, (Pitesti și Stefanesti) Contract nr. 304 / 20.11.2011	1.432.639,00	1.081.605,84	Contract servicii	August 2011	04 August 2011	Nr. 127773/04.08.2011	20 Octombrie 2011	S.C. Romproed S.A.	31 Octombrie 2011	31 Octombrie 2016	971.602,99	0,00	0,00	0,00	888.229,47	0,00	0,00	-	-	93,17%	-
5	CL1 - Reabilitarea, captare nouă și stații de tratare în județul Argeș	25.961.185,12	25.223.494,10	Contract lucrări FIDIC Galben	August 2012	20 Februarie 2013	Nr. 142056/20.02.2013	26 noiembrie 2013	Asocierea formată din SC TMUCB SA - lider de asociere, SC AEG TECHNOLOGY SRL și SC Romproed SA	17 Iunie 2014	17 octombrie 2016	8.379.040,49	0,00	0,00	0,00	8.362.282,41	0,00	0,00	0,00%	0,00%	70,00%	-
6	CL2 - Extinderea traterii nămolului în stația de epurare Pitesti	8.976.266,38	8.051.703,59	Contract lucrări FIDIC Galben	August 2012	01 Iulie 2013	Nr. 349536/01.07.2013	18 septembrie 2013	Asocierea formată din SC ACCIONA AGUA SA - lider de asociere și SC PRO TC GRUP SRL	04 Noiembrie 2013	04 mai 2016	8.051.703,59	0,00	0,00	0,00	8.051.703,59	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	-
7	CL3 - Reabilitarea și extinderea stațiilor de epurare din județul Argeș	13.283.560,52	12.546.646,05	Contract lucrări FIDIC Galben	August 2012	22 august 2013	Nr. 352961/22.08.2013	28 Iunie 2014	Asocierea formată din SC Adiss SA - lider de asociere, R HID EPITO SRL și Hidepito ZRT	04 Martie 2014	04 octombrie 2016	12.331.441,75	0,00	0,00	0,00	12.331.441,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	-
8	CL4 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și rețelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti LOT1, (Pitesti și Stefanesti) Contract nr. 321 / 12.06.2012	18.323.610,00	18.084.008,05	Contract lucrări FIDIC Roșu	Martie 2012	17 mai 2012	Nr. 327129/17.05.2012	12 Septembrie 2012	ALPINE BAU GmbH Austria	10 Octombrie 2012	10 Octombrie 2014	3.245.144,36	0,00	0,00	0,00	3.246.654,36	0,00	0,00	-	-	33%	-
	CL4 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și rețelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti LOT1, (Pitesti și Stefanesti) - Rest	12.264.632,00	10.700.565,63	Contract lucrări FIDIC Roșu	-	16 aprilie 2014	Nr. 359486/16.04.2014	31 Iulie 2014	SC Porr Construct SRL Romania	02.09.2014	02 august 2016	10.638.389,51	0,00	0,00	0,00	10.638.389,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	-
9	CL5 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și rețelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti, localitatea Pitesti (parțial) și Maracineni	43.345.365,00	40.563.044,80	Contract lucrări FIDIC Roșu	Decembrie 2012	12 octombrie 2013	Nr. 147182 din 12.10.2013	14 mai 2014	SC LUDWIG PFEIFFER SRL	10.06.2014	31 decembrie 2016	27.722.527,27	0,00	0,00	0,00	25.754.498,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	75,66%	-
10	CL6 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și rețelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti, localitatea Stefanesti (parțial)	49.709.043,00	46.788.683,82	Contract lucrări FIDIC Roșu	Noiembrie 2012	16.09.2014	nr. 153831 din 16.09.2014	16 martie 2015	SC Hidroconstructia SA	03.04.2015	03 Iulie 2017	26.028.268,51	0,00	0,00	0,00	26.028.268,51	0,00	0,00	2,14%	0,00%	84,00%	-
11	CL7 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și rețelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti, localitatea Albota și Mosoia	54.960.697,00	54.178.892,45	Contract lucrări FIDIC Roșu	Noiembrie 2012	11 octombrie 2013	nr. 147178 din 11.10.2013	16 decembrie 2014	SC LUDWIG PFEIFFER SRL	26.01.2015	26 septembrie 2017	11.612.040,74	0,00	0,00	0,00	11.612.040,74	0,00	0,00	4,11%	0,43%	50,85%	-
12	CL8 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și rețelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti, localitatea Bradu	35.454.141,00	33.772.258,35	Contract lucrări FIDIC Roșu	Decembrie 2012	12 octombrie 2013	nr. 147181 din 12.10.2013	18 Iunie 2014	SC Acvatot SRL	07.07.2014	20 noiembrie 2016	13.131.044,25	0,00	0,00	0,00	13.131.044,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%	86,00%	-
13	CL9 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și rețelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti, localitatea Mercasa și Bezoara	32.687.516,00	32.418.388,31	Contract lucrări FIDIC Roșu	Noiembrie 2012	3 septembrie 2013	nr. 146221 din 03.09.2013	31 Iulie 2014	SC Porr Construct SRL Romania (lider de asociere) și Porr Bau GmbH și Teerag Asdag Aktiengesellschaft	02.09.2014	02 mai 2017	16.018.275,66	0,00	0,00	0,00	14.159.451,76	0,00	0,00	0,00%	0,00%	53,50%	-
14	CL10 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și rețelei de canalizare în Aglomerarea Costesti Buzesti	32.282.388,00	31.635.600,17	Contract lucrări FIDIC Roșu	Decembrie 2012	31 august 2013	nr. 146222 din 31.08.2013	15 mai 2014	SC Acciona Agua SA (lider de asociere) și SC Promek Tools SRL	05.06.2014	30 septembrie 2016	24.007.617,21	0,00	0,00	0,00	24.007.617,21	0,00	0,00	0,00%	0,00%	86,65%	-
15	CL11 - Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelei de distribuție și rețelei de canalizare în Aglomerarea Topoloveni	31.840.646,00	29.822.431,58	Contract lucrări FIDIC Roșu	Decembrie 2012	03 septembrie 2013	nr. 146223 din 03.09.2013	09 Iulie 2014	Asocierea dintre S.C. Acvatot S.R.L. (lider de asociere), S.C. Krantz Eurocenter S.R.L. și S.C. Conarg S.R.L.	14.08.2014	02 februarie 2017	25.678.114,70	0,00	0,00	0,00	25.678.114,70	0,00	0,00	3,46%	2,90%	98,00%	-
16	Contractul de servicii de audit financiar aferent proiectului	328.800,25	177.840,00	Contract servicii	Decembrie 2012	Martie 2013	Nr. 343654/08.03.2013	15.05.2013	Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă S.R.L.	11.06.2013	15 mai 2016	123.804,00	0,00	0,00	0,00	123.804,00	0,00	0,00	-	-	75,00%	-

Nr. crt.	Contract/Componenta	Valoare estimată publicată/ care va fi/fost publicată (lei fără TVA)	Valoare contractată (lei fără TVA)	Tip contract	Data publicare anunț de participare conform Contract de finantare*	Data publicare anunț de participare	Număr anunț de participare	Data semnare contract / Data estimare semnare contract	Denumire contractor	Data Ordin de incepere	Data finalizare contract (conform contract / estimat) cu PND	Piați efectuate de Beneficiar către contractori cumulat la zi (lei fără TVA)	Piați efectuate de Beneficiar către contractori în luna anterioară raportării (lei fără TVA)	Piați efectuate de Beneficiar către contractori în luna raportării (lei fără TVA)	Sume facturate și neplătite (lei fără TVA)	Valoare cerută la rambursare de Beneficiar - cumulat (FC/FEDR+BS+BL) (lei fără TVA)	Valoare ce va fi solicitată la rambursare de Beneficiar în luna curentă (FC/FEDR+BS+BL) (lei fără TVA)	Valoare ce va fi solicitată la rambursare de Beneficiar în luna ulterioară raportării (FC/FEDR+BS+BL) (lei fără TVA)	Stadiu fizic programat initial (ianuarie 2016) (%)	Progres fizic aferent lunii curente (ianuarie 2016) (%)	Stadiu fizic cumulat (sf.lunii ianuarie 2016) (%)	Intârzieri/probleme/observații în perioada procedurii de achiziție publică
<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>		26.454.388,00																				
<b>Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, Publicitate) din care:</b>																						
	-taxe și avize aferente cheltuielilor eligibile	7.797.281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.727.517,63	0,00	0,00	0,00	1.146.354,50	547.065,67	0,00				
	-salarii UIP	1.681.583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.964,00	0,00	0,00	0,00	1.200.964,00	182.773,00	0,00				
	-alte cheltuieli eligibile											3.208.247,56	2.503.839,48	3.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Publicitate conf. O.U.G nr. 25/25.04.2013		160.250,00																			
	Contract nr.92/14.01.2015 - Producte emisuni		13.485,00				29.01.2015		Antena TV Grup SA		30.11.2015	13.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Contract nr.91/14.01.2015 - Difuzare materiale publicitare		66.640,00				29.01.2015		Antena TV Grup SA		30.11.2015	66.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Contract nr.248/11.12.2014 - Producte emisuni		13.485,00				11.12.2014		SC Visual Happy Media SRL		11.01.2016	4.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Contract nr.249/11.12.2014 - Difuzare materiale publicitare		66.640,00				11.12.2014		SC Visual Happy Media SRL		11.01.2016	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Cheltuieli neeligibile</b>																						
<b>TOTAL PROIECT fără TVA</b>		<b>435.943.930,27</b>	<b>383.862.236,74</b>									<b>226.261.248,05</b>	<b>2.503.839,48</b>	<b>3.693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>218.428.423,19</b>	<b>729.838,67</b>	<b>0,00</b>				

<b>Întârzieri/probleme/observații în perioada de derulare a contractului</b>
In prezent Contractul de servicii este finalizat.
Valoarea contractului CS2 dupa semnarea Actului Aditional nr. 8, diminuată cu valoarea aferentă liniei bugetare corespunzătoare Activității 10-Campanie de publicitate și promovare a proiectului (160.250 lei).
Suma facturată și neplatită reprezintă: - cheltuieli eligibile (3583,97 lei care vor fi solicitate la rambursare în luna curentă) - cheltuieli neeligibile (24653,66 lei care vor fi plătite din GBE CL4)
Diverse și neprevăzute la valoarea estimată publicată = 1,718,630.45 lei Diverse și neprevăzute la valoarea contractată = 1,669,795.31 lei
Diverse și neprevăzute la valoarea estimată publicată = 593,723.06 lei Diverse și neprevăzute la valoarea contractată = 533,022.78 lei Lucrările au fost finalizate în cursul lunii mai 2015, iar din data de 07.07.2015 a început Perioada de Notificare a Defectelor (12 luni).
Diverse și neprevăzute la valoarea estimată publicată = 879,371.71 lei Diverse și neprevăzute la valoarea contractată = 830,587.97 lei Lucrările la cele 3 Stații de epurare a apei uzate din localitățile Bradu, Costești și Topoloveni au fost finalizate. În data de 02.10.2015 a fost semnat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru SEAU Bradu. La SEAU Costești și SEAU Topoloveni se fac ultimele teste înainte de recepția la terminarea lucrărilor.
Începând cu data de 14.10.2013 Contractul de lucrări nr. 287/12.09.2012 a fost reziliat.
Diverse și neprevăzute la valoarea estimată publicată = 694,038.42 lei Diverse și neprevăzute la valoarea contractată = 587,663.49 lei Lucrările au fost finalizate, în prezent derulându-se Perioada de Notificare a Defectelor. În data de 26.10.2015 Inginerul a emis Certificatul de Recepție la terminarea lucrărilor în conformitate cu SCC 10.1 - Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de Lucrări.
Diverse și neprevăzute la valoarea estimată publicată = 2,444,307.00 lei Diverse și neprevăzute la valoarea contractată = 2,416,336.76 lei În cadrul contractului se realizează recepții pe sectoarele finalizate.
Diverse și neprevăzute la valoarea estimată publicată = 2,791,323.00 lei Diverse și neprevăzute la valoarea contractată = 2,720,436.76 lei Întârziere în emiterea Autorizației de amplasament de la Regia Autonomă DJ Argeș pentru str. Cavalerului. În data de 02.11.2015 a fost semnat Actul adițional nr. 3 prin care se prelungește Durata de execuție a lucrărilor cu 8 luni, astfel termenul de finalizare al contractului, incluzând perioada de notificare a defectelor de 12 luni, este 03.07.2017.
Diverse și neprevăzute la valoarea estimată publicată = 3,087,735.00 lei. Diverse și neprevăzute la valoarea contractată = 3,179,803.68 Întârziere în emiterea Autorizației de la CNADNR pentru str. Drăgășani și E70.
Diverse și neprevăzute la valoarea estimată publicată = 1,991,125.00 lei Diverse și neprevăzute la valoarea contractată = 1,988,504.56 lei În data de 30.09.2015 a fost semnat Actul adițional nr. 1 prin care se extinde termenul de execuție al lucrărilor din contract cu 51 de zile calendaristice, astfel termenul de finalizare al contractului, incluzând perioada de notificare a defectelor de 12 luni, este 20.11.2016. Lucrările au fost finalizate, în prezent derulându-se Recepția la terminarea lucrărilor.
Diverse și neprevăzute la valoarea estimată publicată = 1,838,373.00 lei Diverse și neprevăzute la valoarea contractată = 1,821,962.77 lei Valoare Contract conform Act adițional nr. 1/22.09.2014.
Diverse și neprevăzute la valoarea estimată publicată = 1,813,220.00 lei Diverse și neprevăzute la valoarea contractată = 1,813,220.00 lei Lucrările au fost finalizate, în prezent derulându-se Recepția la terminarea lucrărilor.
Diverse și neprevăzute la valoarea estimată publicată = 1,787,979.00 lei Diverse și neprevăzute la valoarea contractată = 1,722,780.44 lei În data de 30.09.2015 a fost semnat Actul adițional nr. 2 prin care se extinde termenul de execuție al lucrărilor din contract cu 61 de zile calendaristice, astfel termenul de finalizare al contractului, incluzând perioada de notificare a defectelor de 12 luni, este 30.11.2016. Lucrările au fost finalizate, în prezent derulându-se Recepția la terminarea lucrărilor.

Intârzieri/probleme/observatii  
in perioada de derulare a contractului

OP nr.4 /12.02.2016

Valoare rezultata prin diminuarea valori contractului CS2 dupa semnarea Actului Aditional nr. 8, reprezentand valoarea aferenta liniei bugetare corespunzatoare Activitatii 10-Campanie de publicitate si promovare a proiectului, conform O.U.G nr. 25/25.04.2013 de modificare a Legii Audiovizualului nr. 504/11.07.2002