Proiect "Extinderea şi reabilitatea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş" - Cod SMIS-CSNR: 38424
Beneficiar: SC Apă Canal 2000 SA
Fişa de raportare a progresului saptamanal
Data: 16.07.2015

Nr. crt.	Contract/Componenta	Valoare estimată publicată/ care va fi/a fost publicată (lei fără TVA)	Valoare contractată (lei fără TVA)	Tip contract	Dată publicare anunţ de participare conform Contract de finantare*	Dată publicare anunţ de participare	Număr anunţ de participare	Dată semnare contract / Dată estimare semnare contract	Denumire contractor	Data Ordin de începere	Data finalizare contract (conform contract /estimată) cu PND	Plăţi efectuate de Beneficiar către contractori cumulat la zi (lei fără TVA)	Plăţi efectuate de Beneficiar către contractori în luna anterioară raportării (lei fără TVA)	Plăţi efectuate de Beneficiar către contractori în luna raportării (lei fără TVA)	Sume facturate şi neplătite (lei fără TVA)	Valoare cerută la rambursare de Beneficiar - cumulat (FC/FEDR+BS+BL) (lei fără TVA)	Valoare ce va fi solicitată la rambursare de Beneficiar în luna curentă (FC/FEDR+BS+BL) (lei fără TVA)	Valoare ce va fi solicitată la rambursare de Beneficiar în luna ulterioară raportării (FC/FEDR+BS+BL) (lei fără TVA)	Stadiu fizic programat initial (iunie 2015) (%)	Progres fizic aferent lunii curente (iunie 2015) (%)	Stadiu fizic cumulat (sf.lunii iunie 2015) (%)	Întârzieri/probleme/observaţii în perioada procedurii de achiziţie publică
1	**CS1** - Aplicatia la Fondul de Coeziune si documente suport (SF, EIA, ACB, Strategia nămolului, Descărcările industriale, Analiza instituţională) Acord cadru nr. 3029 / 2010	2.766.626,00	2.534.922,00	Contract servicii	Aprilie 2010	Martie 2010	Nr. 95231/ 03.03.2010	Iunie 2010	Asocierea formată din SC BDO AUDIT SRL şi Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti	Iunie 2010	30 Decembrie 2011	2.534.922,00	0,00	0,00	0,00	2.534.922,00	0,00	0,00	-	-	**100%**	** Procedura a fost anulată la data 22.03.2010. Procedură reluată: Tipul procedurii - Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
2	**CS2** - Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului Contract nr. 218 / 10.07.2012	20.831.888,00	19.839.750,00	Contract servicii	Decembrie 2011	29 Decembrie 2011	Nr. 132431/ 29.12.2011	10 Iulie 2012	Asocierea AECOM Ingenieria SRL (lider de asociere), Teamnet International si Cinnamon Project	07 August 2012	30 Noiembrie 2015	17.085.635,89	806.754,94	0,00	0,00	17.085.635,89	0,00	0,00	-	-	**83,07%**	-
3	**CS3** - Supervizarea lucrărilor pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges" Contract nr. 320 / 24.09.2012	16.994.314,00	16.282.152,00	Contract servicii	Februarie 2012	03 Februarie 2012	Nr. 132878/ 03.02.2012	24 Septembrie 2012	Asocierea EPTISA Romania (lider), Eptisa Servicios de inginieria S.L.	01 Octombrie 2012	30 decembrie 2015	7.192.160,00	1.629.512,64	0,00	0,00	7.192.160,00	0,00	0,00	-	-	**51,78%**	-
4	**CS4** - Servicii de proiectare si Asistenţa tehnica pentru „Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si reţelei de canalizare in Aglomerarea Pitesti LOT 1, (Pitesti si Stefanesti) Contract nr. 304 / 20.11.2011	1.432.639,00	1.081.605,84	Contract servicii	August 2011	04 August 2011	Nr. 127773/ 04.08.2011	20 Octombrie 2011	S.C. Romproed S.A.	31 Octombrie 2011	30 Octombrie 2016	943.365,36	3.583,97	24.653,66	0,00	884.645,50	0,00	0,00	-	-	**87,21%**	**-**
5	**CL1** - Reabilitarea, captare nouă şi statii de tratare în judetul Arges	25.961.185,12	25.223.494,10	Contract lucrări FIDIC Galben	August 2012	20 Februarie 2013	Nr. 142056/ 20.02.2013	26 noiembrie 2013	Asocierea formată din SC TMUCB SA - lider de asociere, SC AEG TEHNOLOGY SRL şi SC Romproed SA	17 ianuarie 2014	17 octombrie 2015	2.389.322,50	685.596,23	0,00	0,00	2.389.322,50	0,00	0,00	7,14%	3,10%	**15,10%**	-
6	**CL2** - Extinderea tratarii namolului in statia de epurare Pitesti	8.976.266,38	8.051.703,59	Contract lucrări FIDIC Galben	August 2012	01 Iulie 2013	Nr. 349536/ 01.07.2013	18 septembrie 2013	Asocierea formată din SC ACCIONA AGUA SA – lider de asociere şi SC PRO TC GRUP SRL	04 Noiembrie 2013	04 mai 2016	6.911.115,09	503.676,80	0,00	0,00	6.911.115,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%	**100,00%**	-
7	**CL3** - Reabilitarea şi extinderea staţiilor de epurare din judeţul Argeş	13.283.560,52	12.546.646,05	Contract lucrări FIDIC Galben	August 2012	22 august 2013	Nr. 352961/ 22.08.2013	28 ianuarie 2014	Asocierea formată din SC Adiss SA - lider de asociere, R HID EPITO SRL şi Hidepito ZRT	04 Martie 2014	04 octombrie 2016	6.161.314,43	577.837,80	1.024.987,90	0,00	6.161.314,43	0,00	0,00	0,00%	4,98%	**65,10%**	**-**
8	**CL4** - Reabilitarea si extinderea conductei de aductiune, retelei de distributie si reţelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti LOT1, (Pitesti si Stefanesti) Contract nr. 287 / 12.09.2012	18.323.610,00	18.084.008,05	Contract lucrări FIDIC Roşu	Martie 2012	17 mai 2012	Nr. 327129/ 17.05.2012	12 Septembrie 2012	ALPINE BAU GmbH Austria	10 Octombrie 2012	30 Octombrie 2015	3.245.144,36	0,00	0,00	0,00	3.246.654,36	0,00	0,00	-	-	**33%**	**-**
	CL4 - Reabilitarea si extinderea conductei de aductiune, retelei de distributie si reţelei de canalizare în Aglomerarea Pitesti LOT1, (Pitesti si Stefanesti) - **Rest**	12.264.632,00	10.700.565,63	Contract lucrări FIDIC Roşu	-	16 aprilie 2014	Nr. 359486/ 16.04.2014	31 iulie 2014	SC Porr Construct SRL Romania	02.09.2014	31 iulie 2016		0,00	683989,30	0,00	2.233.774,19	0,00	0,00	14,58%	18,07%	**44,54%**	
9	**CL5** - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si reţelei de canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti (partial) si Maracineni	43.345.365,00	40.563.044,80	Contract lucrări FIDIC Roşu	Decembrie 2012	12 octombrie 2013	Nr. 147182 din 12.10.2013	14 mai 2014	SC LUDWIG PFEIFFER SRL	10.06.2014	30 septembrie 2016	11.516.852,05	3.531.267,04	1.421.050,47	0,00	11.516.852,05	0,00	0,00	8,59%	9,40%	**44,95%**	
10	**CL6** - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si reţelei de canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatea Stefanesti (partial)	49.709.043,00	46.788.683,82	Contract lucrări FIDIC Roşu	Noiembrie 2012	16.09.2014	nr. 153831 din 16.09.2014	16 martie 2015	SC Hidroconstructia SA	03.04.2015	31 decembrie 2016	4.950.912,06	1.455.568,15	3.396.325,67	0,00	0,00	4.950.912,06	0,00	16,00%	12,00%	**14,00%**	
11	**CL7** - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si reţelei de canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatile Albota si Mosoaia	54.960.697,00	54.178.892,45	Contract lucrări FIDIC Roşu	Noiembrie 2012	11 octombrie 2013	nr. 147178 din 11.10.2013	16 decembrie 2014	SC LUDWIG PFEIFFER SRL	26.01.2015	16 august 2017	715.455,80	715.455,80	0,00	0,00	715.455,80	0,00	0,00	4,27%	2,77%	**14,58%**	
12	**CL8** - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si reţelei de canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatea Bradu	35.454.141,00	33.772.258,35	Contract lucrări FIDIC Roşu	Decembrie 2012	12 octombrie 2013	nr. 147181 din 12.10.2013	18 iunie 2014	SC Acvatot SRL	07.07.2014	30 septembrie 2016	4.033.085,53	0,00	0,00	0,00	4.033.085,53	0,00	0,00	13,60%	4,30%	**21,70%**	
13	**CL9** - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si reţelei de canalizare in Aglomerarea Pitesti, localitatile Merisani si Bascov	32.687.516,00	32.418.388,31	Contract lucrări FIDIC Roşu	Noiembrie 2012	3 septembrie 2013	nr. 146221 din 03.09.2013	31 iulie 2014	SC Porr Construct SRL Romania (lider de asociere) si Porr Bau GmbH si Teerag Asdag Aktiengesellschaft	02.09.2014	30 septembrie 2016	5.172.325,87	0,00	0,00	0,00	4.524.612,78	647.713,09	0,00	15,30%	3,30%	**17,30%**	
14	**CL10** - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si reţelei de canalizare in Aglomerarea Costesti-Buzoesti	32.282.388,00	31.635.600,17	Contract lucrări FIDIC Roşu	Decembrie 2012	31 august 2013	nr. 146222 din 31.08.2013	15 mai 2014	SC Acciona Agua SA (lider de asociere) si SC Promek Tools SRL	05.06.2014	30 septembrie 2016	9.124.257,98	1.746.817,06	0,00	2.007.615,94	9.124.257,98	2.007.615,94	0,00	9,20%	5,85%	**50,00%**	
15	**CL11** - Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si reţelei de canalizare in Aglomerarea Topoloveni	31.840.646,00	29.822.431,58	Contract lucrări FIDIC Roşu	Decembrie 2012	03 septembrie 2013	nr. 146223 din 03.09.2013	09 iulie 2014	Asocierea dintre S.C. Acvatot S.R.L.(lider de asociere), S.C. Krantz Eurocenter S.R.L. si S.C. Conarg S.R.L.	14.08.2014	30 septembrie 2016	5.864.109,73	2.391.431,28	0,00	0,00	5.864.109,73	0,00	0,00	14,53%	7,25%	**41,00%**	
16	Contractul de servicii de audit financiar aferent proiectului	328.800,25	177.840,00	Contract servicii	Decembrie 2012	Martie 2013	Nr. 343654/ 08.03.2013	15.05.2013	Societatea de Contabilitate, Expertiză şi Consultanţă Contabilă S.R.L.	11.06.2013	Noiembrie 2015	123.804,00	0,00	0,00	0,00	123.804,00	0,00	0,00	-	-	**75,00%**	
Cheltuieli diverse şi neprevăzute		26.454.388,00																				
Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP, Publicitate) din care:																						
-	taxe şi avize aferente cheltuielilor eligibile	7.797.281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648.340,56	2.846,10	0,00	0,00	641.753,93	0,00	0,00				
-	salarii UIP	1.681.583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851.107,00	213.580,00	0,00	0,00	851.107,00	0,00	0,00				
-	alte cheltuieli eligibile											185.372,61	940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Publicitate conf. O.U.G nr.25/25.04.2013		**160.250,00**																			
	Contract nr.92/14.01.2015 -Productie emisiuni		13.485,00					29.01.2015	Antena TV Grup SA		30.11.2015	7.192,00	1.798,00	899,00								
	Contract nr.91/14.01.2015 - Difuzare materiale publicitare		66.640,00					29.01.2015	Antena TV Grup SA		30.11.2015	33.320,00	6.545,00	6.545,00								
	Contract nr.248/11.12.2014 -Productie emisiuni		13.485,00					11.12.2014	SC Visual Happy Media SRL		11.01.2016	4.495,00	0,00	0,00	0,00							
	Contract nr.249/11.12.2014 -Difuzare materiale publicitare		66.640,00					11.12.2014	SC Visual Happy Media SRL		11.01.2016	33.320,00	0,00	0,00	0,00							
Cheltuieli neeligibile																						
TOTAL PROIECT fără TVA		**435.943.930,27**	**383.862.236,74**									**89.726.929,82**	**14.273.211,55**	**5.874.461,70**	**2.007.615,94**	**86.034.582,76**	**7.606.241,09**	**0,00**				

Întârzieri/probleme/observaţii în perioada de derulare a contractului
În prezent Contractul de servicii este finalizat.
Valoarea contractului CS2 dupa semnarea Actului Aditional nr. 8, diminuata cu valoarea aferenta liniei bugetare corespunzatoare Activitatii 10-Campanie de publicitate si promovare a proiectului (160.250l ei).
Suma facturata si neplatita reprezinta cheltuieli neeligibile care vor fi platite din GBE CL4.
Diverse si neprevazute la valoarea estimata publicata = 1,718,630.45 lei Diverse si neprevazute la valoarea contractata = 1,669,795.31 lei (aceasta valoare reprezinta 6.62% din valoare contractata, acest procent a fost stabilit la Studiul de Fezabilitate - document suport al Aplicatiei de Finantare aprobata).
Diverse si neprevazute la valoarea estimata publicata = 593,723.06 lei Diverse si neprevazute la valoarea contractata = 533,022.78 lei (aceasta valoare reprezinta 6.62% din valoare contractata, acest procent a fost stabilit la Studiul de Fezabilitate - document suport al Aplicatiei de Finantare aprobata). Plati efectuate in luna curenta: OP nr.81/08.06.2015 (480810,56 lei) si OP nr.82/08.06.2015 (218658,58 lei, inclusiv TVA)
Diverse si neprevazute la valoarea estimata publicata =879,371.71 lei Diverse si neprevazute la valoarea contractata = 830,587.97 lei. OP nr.52/04.05.2015(13.902,67), OP nr.56/11.05.2015(866.599,97lei) Suma facturata si neplatita a fost solicitata prin Cerere de plata nr.9/02.06.2015. Cu OP nr.69/28.05.2015 a fost efectuata o plata partiala in suma de 11792,61 lei. OP nr.108/01.07.2015, OP nr.109/01.07.2015
Începând cu data de 14.10.2013 Contractul de lucrări nr. 287/12.09.2012 a fost reziliat.
Diverse si neprevazute la valoarea estimata publicata = 694,038.42 lei Diverse si neprevazute la valoarea contractata = 587,663.49 lei OP nr.106/01.07.2015, OP nr.107/01.07.2015
Diverse si neprevazute la valoarea estimata publicata = 2,444,307.00 lei Diverse si neprevazute la valoarea contractata = 2,416,336.76 lei Plati efectuate in luna curenta: OP nr.112/14.07.2015, OP nr.113/14.07.2015
Diverse si neprevazute la valoarea estimata publicata = 2,791,323.00 lei Diverse si neprevazute la valoarea contractata = 2,720,436.76 lei Suma facturata si neplatita a fost solicitata prin Cerere de plata nr.8/22.05.2015. Cu OP nr.68/21.05.2015 a fost efectuata o plata partiala in suma de 99018,24 lei. OP nr.110/02.07.2015
Diverse si neprevazute la valoarea estimata publicata = 3,087,735.00 lei. Diverse si neprevazute la valoarea contractata = 3,179,803.58
Diverse si neprevazute la valoarea estimata publicata =1,991,125.00 lei Diverse si neprevazute la valoarea contractata = 1,988,504.56 lei OP nr.61/15.05.2015
Diverse si neprevazute la valoarea estimata publicata =1,838,373.00 lei Diverse si neprevazute la valoarea contractata = 1,821,962.77 lei Valoare Contract conform Act aditional nr. 1/22.09.2014. OP nr114/16.07.2015, OP nr.115/16.07.2015
Diverse si neprevazute la valoarea estimata publicata =1,813,220.00 lei Diverse si neprevazute la valoarea contractata = 1,813,220.00 lei Plati efectuate in luna curenta: OP nr.83/09.06.2015 (119973,72 lei) si OP nr.75/04.06.2015 (26938,09 lei)
Diverse si neprevazute la valoarea estimata publicata =1,787,979.00 lei Diverse si neprevazute la valoarea contractata = 1,722,780.44 lei
OP nr.71/29.05.2015,OP nr.72/29.05.2015,OP nr.73/02.06.2015
OP nr.84/09.06.2015
Valoare rezultata prin diminuarea valorii contractului CS2 dupa semnarea Actului Aditional nr. 8, reprezentand valoarea aferenta liniei bugetare corespunzatoare Activitatii 10-Campanie de publicitate si promovare a proiectului, conform O.U.G nr. 25/25.04.2013 de modificare a Legii Audiovizualului nr. 504/11.07.2002
OP nr.111/14.07.2015
OP nr.111/14.07.2015